



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-038-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$2,025,969.70
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$607,790.91

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
RESIDENTE DE OBRA:	
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINQUIITO
DEL	24 de mayo de 2021
AL	4 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	9 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. ISRAEL MORENO PADILLA

100000



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINQUIITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-038-0-IR-2021	DEL	24 de mayo de 2021
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD; ALEJAXUCAN EL MARQUÉS, QRO.	AL	4 de julio de 2021
		FECHA	9 de julio de 2021
CONTRATISTA:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva) Monto del Convenio (con iva) Estimación # 1 FINIQUITO	\$ / 2,025,969.70	\$ / 2,005,962.58	
SUMAS :	\$ / 2,025,969.70	\$ / 2,005,962.58	\$ / 20,007.12
B) Monto del Anticipo (con iva) Estimación # 1	\$ / 607,790.91	\$ / 607,790.91	
SUMAS :	\$ / 607,790.91	\$ / 607,790.91	\$ / -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva) Estimación # 1 FINIQUITO	\$ / 34,930.51	\$ / 34,585.56	
SUMAS :	\$ / 34,930.51	\$ / 34,585.56	\$ / 344.95

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
CONTRATISTA

