El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

El Marqués
HECHOS QUE TRANSFORMAN

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº:	PMM-DOP-DESMPAL-003-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

ESTIMACION #	**1 (UNO) FINIQUITO**
DEL	**19 DE ABRIL DE 2021**
AL	**16 DE MAYO DE 2021**
FECHA	**20 de mayo de 2021**

		PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1 FINIQUITO	ACUMULADO
CLAVE	**PARTIDA**	**IMPORTE**	**IMPORTE**	**IMPORTE**
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.			
A	**ILUMINACIÓN Y CABLEADO SUBTERRÁNEO**			
A.1	PRELIMINARES	$ 13,608.75	$ -	$ -
A.2	RED ELECTRICA	$ 97,791.53	$ 101,345.67	$ 101,345.67
A.3	LUMINARIAS, POSTES, TORRES Y TRANSFORMADORES	$ 146,231.04	$ 146,231.04	$ 146,231.04
	SUB TOTAL	**$ 257,631.32**	**$ 247,576.71**	**$ 247,576.71**
	IVA	$ 41,221.01	$ 39,612.27	$ 39,612.27
	TOTAL	**$ 298,852.33**	**$ 287,188.98**	**$ 287,188.98**

ELABORO:
CONTRATISTA.-
RAÚL AGAPITO
ARRIAGA R.

VO.BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ARQ. ÓSCAR NOÉ
ÁGUILAR ESTRADA