El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

El Marqués
HECHOS QUE TRANSFORMAN

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº:	PMM-DOP-DESMPAL-004-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DISTRITO FEDERAL; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO, S.A DE C.V

ESTIMACION #	**1(UNO) FINIQUITO**
DEL	**1 DE FEBRERO DE 2021**
AL	**28 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA	**5 de marzo de 2021**

		PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1 FINIQUITO	ACUMULADO
CLAVE	**PARTIDA**	**IMPORTE**	**IMPORTE**	**IMPORTE**
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DISTRITO FEDERAL; SAN ISIDRO MIRANDA,			
	1. AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y			
A.1	1.1 PRELIMINARES	$ 33,705.30	$ 33,705.30	$ 33,705.30
A.2	1.2 RED ELECTRICA	$ 323,076.11	$ 284,635.52	$ 284,635.52
A.3	1.3 LUMINARIAS, POSTES, TORRES Y TRANSFORMADORES	$ 523,006.54	$ 558,848.46	$ 558,848.46
A.4	1.4 TÁMITES	$ 20,919.71	$ 20,919.71	$ 20,919.71
	SUB TOTAL	**$ 900,707.66**	**$ 898,108.99**	**$ 898,108.99**
	IVA	$ 144,113.23	$ 143,697.44	$ 143,697.44
	TOTAL	**$ 1,044,820.89**	**$ 1,041,806.43**	**$ 1,041,806.43**

000093

ELABORO
CONTRATISTA:
CONSTRUC. DEL
SEMIDESIERTO

VO.BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO
SUPERVISOR
ARQ. OSCAR NOE
AGUILAR ESTRADA